

Abnahmeprotokoll

Datum	Uhrzeit	Maßnahme	Pumpe 1	Pumpe 2	Pumpe 3	Pumpe 4
03.11.20		Test saugt die Pumpe 0,8 m Wassersäule an?	ja	ja	ja	ja
03.11.21	15:00:00	Beginn Dichtigkeitstest Höhe der Wassersäule	0,800m	0,800m	0,800m	0,800m
04.11.21	09:00:00	Höhe der Wassersäule am Saugschlauch	0,700m	0,700m	0,710m	0,700m
04.11.21	13:00:00	Höhe der Wassersäule am Saugschlauch	0,690m	0,690m	0,695m	0,690m
04.11.21	15:00:00	Höhe der Wassersäule am Saugschlauch	0,680m	0,680m	0,690m	0,680m
04.11.21		Eichung auf 50 ml [Maßzahl – keine Einheit]	223	181	193	219
04.11.21		Test der Eichung → Istwert	45 ml	45 ml	45 ml	50 ml
04.11.21		Test der Eichung → Abweichung	-10,00%	-10,00%	-10,00%	0,00%

Dichtigkeit der Pumpen

Höhe der Wassersäule nach Wartezeit

